

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI SCANDIANO

**PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO**

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI
INFISSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "VALLISNERI" AD ARCETO

**CRONOPROGRAMMA
LAVORI E COSTI**

Data	Dis.	Visto	Descrizione
lug. 2017			

COMMITTENTE:

Comune di Scandiano
Corso Vallisneri n. 6
42019 Scandiano (RE)

PROGETTISTA:

dott. ing. Giordano Beneventi
Via E. Zacconi n. 5/1
42020 Albinea (RE)
tel. 333/3931967

CRONOPROGRAMMA

Attività		Durata (giorni)	Settimana 1								Settimana 2				Settimana 3				Settimana 4				Settimana 5				Settimana 6				Settimana 7				Settimana 8																														
			L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
			Costo Progressivo																																																														
ALLESTIMENTO CANTIERE ED OPERE PROVVISORIALI		5	€ 22.380,12																																																														
Posa di baracca e segnaletica di cantiere		1	€ 43.760,52																																																														
Posa di recinzione di cantiere		2	€ 69.140,75																																																														
Deposito materiali		2	€ 89.520,13																																																														
Ponte su ruote o trabattello		2	€ 111.923,25																																																														
RIMOZIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI		40	€ 134.281,58																																																														
Rimozione e smaltimento serramenti in alluminio e strutture collegate		20																																																															
Posa di serramenti in PVC 660x160		10																																																															
Posa di serramenti in PVC 450x160		1																																																															
Posa di serramenti in PVC 450x160 e portafinestra in PVC a due ante 210x240 senza ribalta		9																																																															
Posa portafinestra in PVC 140x240 aula musica		1																																																															
Posa di serramenti in PVC 310x160 e 320x160 Uffici 1		3																																																															
Posa di serramenti in PVC 220x160 Uffici 2		1																																																															
Posa Davanzale in alluminio verniciato con gocciolatoic		5																																																															
Posa serramenti in PVC con pannello oscurato		15																																																															
SMOBILIZZO CANTIERE ED OPERE PROVVISORIALI		5																																																															
Rimozione di baracca e segnaletica di cantiere		1																																																															
Rimozione di recinzione di cantiere		2																																																															
Rimozione Deposito materiali e pulizia del cantiere		2																																																															
Rimozione ponte su ruote o trabattello		2																																																															